




Posiedzenie zespołu ds. budowy drogi ekspresowej S10



Budowa drogi S10 Szczecin – Piła, odcinek 1, węzeł Szczecin Kijewo - węzeł Szczecin Zdunowo


Długość odcinka: **4,4 km**

System realizacji: Projektuj & Buduj

Zaawansowanie: etap przetargu

Etap: odwołanie na wybór najkorzystniejszej oferty,
następnie skarga do Sądu na wyrok KIO, powrót
do badania i oceny ofert.

Planowana data zawarcia umowy : **01.2025 r.**
(termin realizacji 39 miesięcy + okresy zimowe)




Szczecin - Motaniec

Długość odcinka:

6 km

Lata realizacji:

2002-2004



Obwodnica Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa (I jezdnia)

Długość odcinka:

6,4 km

Lata realizacji:

2005-2007


Obwodnica Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa (II jezdnia)

Długość odcinka:

6,4 km

Lata realizacji:

2017-2020




obwodnica Stargardu

Długość odcinka:

13,4 km

Lata realizacji:

2008-2009



**Budowa drogi S10 Szczecin – Piła, odcinek 2,
węzeł Stargard Wschód - węzeł Suchań**

Długość odcinka: **13,8 km**

System realizacji: Projektuj & Buduj

Wykonawca: Budimex

ZKK: 450 385 115,94 zł brutto

Zaawansowanie rzeczowe – etap projektowania


Data podpisania umowy: **05.07.2024 r.**

Wniosek o ZRID planowany: **05.05.2025 r.**

Termin wydania decyzji ZRID planowany: **05.12.2025 r.**

Data rozpoczęcia robót – po uzyskaniu ZRID

Planowana data zakończenia robót: **2028 r.**



Budowa drogi S10 Szczecin – Piła, odcinek 3, węzeł Suchań - węzeł Recz

Długość odcinka: **19,6 km**

System realizacji: Projektuj & Buduj

Wykonawca: Kobylarnia; Mirbud

ZKK: 667 521 000,00 zł brutto

Zaawansowanie rzeczowe – etap projektowania


Data podpisania umowy: **24.05.2024 r.**

Wniosek o ZRID planowany: **24.03.2025 r.**

Termin wydania decyzji ZRID planowany: **24.10.2025 r.**

Data rozpoczęcia robót – po uzyskaniu ZRID

Planowana data zakończenia robót: **2028 r.**



Budowa drogi S10 Szczecin – Piła, odcinek 4, węzeł Recz - węzeł Cybowo

Długość odcinka: **15,7 km**

System realizacji: Projektuj & Buduj

Wykonawca: Kobylarnia; Mirbud

ZKK: 647 000 000,00 zł brutto

Zaawansowanie rzeczowe – etap projektowania


Data podpisania umowy: **05.07.2024 r.**

Wniosek o ZRID planowany: **05.05.2025 r.**

Termin wydania decyzji ZRID planowany: **05.12.2025 r.**

Data rozpoczęcia robót – po uzyskaniu ZRID

Planowana data zakończenia robót: **2028 r.**



**Budowa drogi S10 Szczecin – Piła, odcinek 5,
węzeł Cybowo – węzeł Łowicz Wąlecki**

Długość odcinka: **16,1 km**

System realizacji: Projektuj & Buduj

Wykonawca: Budimex

ZKK: 592 970 578,23 zł brutto

Zaawansowanie rzeczowe – etap projektowania


Data podpisania umowy: **20.06.2024 r.**

Wniosek o ZRID planowany: **20.04.2025 r.**

Termin wydania decyzji ZRID planowany: **20.11.2025 r.**

Data rozpoczęcia robót – po uzyskaniu ZRID

Planowana data zakończenia robót: **2028 r.**



Budowa drogi S10 Szczecin – Piła, odcinek 6, węzeł Łowicz Wałęcki – węzeł Piecnik


Długość odcinka: **14,8 km**

System realizacji: Projektuj & Buduj

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza i cena tej oferty: Budimex, 538 050 252,90 zł

Etap: odwołanie na wybór najkorzystniejszej oferty, następnie skarga do Sądu na wyrok KIO, oczekiwanie na ogłoszenie wyroku Sądu.

Planowana data zawarcia umowy przy scenariuszu bez ryzyk: **12.2024 r./01.2025 r.** (termin realizacji 39 miesięcy + okresy zimowe)



Budowa drogi S10 Szczecin – Piła, odcinek 7, węzeł Piecnik – węzeł Wałcz Zachód

Długość odcinka: **16 km**

System realizacji: Projektuj & Buduj

Wykonawca: Budimex

ZKK: 552 221 154,24 zł brutto

Zaawansowanie rzeczowe – etap projektowania


Data podpisania umowy: **24.05.2024 r.**

Wniosek o ZRID planowany: **24.03.2025 r.**

Termin wydania decyzji ZRID planowany: **24.10.2025 r.**

Data rozpoczęcia robót – po uzyskaniu ZRID

Planowana data zakończenia robót: **2028 r.**




Obwodnica Włocza

Długość odcinka:

17,8 km

Lata realizacji:

2015-2021



**Budowa drogi S10 Szczecin – Piła, odcinek 8,
Włącz węzeł Witankowo - węzeł Piła Północ**

Długość odcinka: **13 km**

System realizacji: Projektuj & Buduj

Wykonawca: Budimex

ZKK: 721 299 158,40 zł brutto

Zaawansowanie rzeczowe – etap projektowania


Data podpisania umowy: **03.07.2024 r.**

Wniosek o ZRID planowany: **03.05.2025 r.**

Termin wydania decyzji ZRID planowany: **03.12.2025 r.**

Data rozpoczęcia robót – po uzyskaniu ZRID

Planowana data zakończenia robót: **2028 r.**



S10 od A6 (Szczecin) - Piła - Bydgoszcz - Toruń - Płock (S7), odcinek węzeł Piła Wschód – Wyrzysk

Długość odcinka: **31 km**

Etap realizacji: przygotowanie - w opracowaniu KP

System realizacji: Projektuj & Buduj


Wykonawca dokumentacji: Aecom Polska

Data podpisania umowy: **07.09.2018 r.** (umowa
na kompletną dokumentację etapów SK, STEŚ, KP)

Data złożenia wniosku o DŚU: **15.12.2021 r.**

Planowana data uzyskania DŚU: **I kw. 2026 r.**

Planowana data postępowania przetargowego: **2027 r.**



S10 od A6 (Szczecin) - Piła - Bydgoszcz - Toruń - Płońsk (S7), odcinek węzeł Piła Wschód – Wyrzysk

We wniosku o wydanie DŚU wskazano wariant 1a jako wariant preferowany ponieważ został najlepiej oceniony w analizie wielokryterialnej. Uzyskał najlepszy wynik we wszystkich kryteriach z wyjątkiem kryterium środowiskowego.


Wydarzenia mające bezpośredni wpływ na termin uzyskania DŚU:

- W trakcie postępowania został opublikowany artykuł w czasopiśmie *Ornis Polonica*, który dostarczył nowych informacji nt. sowy włochatki stanowiącej obiekt ochrony przyrody na obszarze objętym programem Natura 2000 „Puszcza nad Gwdą”.
- W związku z publikacją nowych danych, pojawiło się ryzyko wystąpienia znacząco negatywnego oddziaływania na obiekty ochrony przyrody na wariantcie preferowanym.

Działania podjęte w celu uzyskania DŚU

- Trwają prace projektowe polegające na opracowaniu dodatkowych wariantów. Wyniki analiz pozwolą na porównanie ich z dotychczasowymi wariantami i wskazanie nowego wariantu preferowanego.
- W gminach Kaczory (3.06.2024r.) i Miasteczko Krajeńskie (4.06.2024r.) zostały ponownie przeprowadzone spotkania informacyjne mające na celu poznanie preferencji mieszkańców w zakresie przebiegów wszystkich wariantów.

Warianty drogi S10 zaprezentowane na uzupełniających spotkaniach z mieszkańcami



Budowa drogi S10 na odcinku obwodnicy Wyrzyska (dobudowa drugiej jezdni)

Długość odcinka: **5 km**

Etap realizacji: przygotowanie - w opracowaniu KP


System realizacji: Projektuj & Buduj

Wykonawca dokumentacji: Biuro Projektów Trasa

Data podpisania umowy na KP: **31.08.2021 r.**

Data uzyskania DŚU: **02.09.2024 r.**

Plan. data postępowania przetargowego: **2024 r.**



Budowa drogi S10 Piła – Bydgoszcz, odcinek węzeł Wyrzysk – węzeł Pawłówek

Długość odcinka: **39,9 km**

Etap realizacji: przygotowanie - w opracowaniu STEŚ-R

System realizacji: Projektuj & Buduj

Data wydania DŚU: **29.11.2022 r.**


Wykonawca dokumentacji - STEŚ-R:

Transprojekt Gdański

Data podpisania umowy na STEŚ-R: **26.02.2024 r.**

Data planowana odbioru STEŚ-R: **III kw. 2025 r.**

Planowana data postępowania przetargowego: **2025 r.**




Bydgoszcz Południe – Bydgoszcz Błonie

Długość odcinka:

12 km

Lata realizacji:

2008-2010



Budowa drogi S10 Bydgoszcz-Toruń, odcinek 1, węzeł Bydgoszcz Południe - węzeł Bydgoszcz Emilianowo wraz z rozbudową DK25

Długość odcinka: **14,3 km**

System realizacji: Projektuj & Buduj

Wykonawca: PUT Intercor

ZKK: 410 820 000,00 zł brutto

Zaawansowanie rzeczowe – etap projektowania


Data podpisania umowy: **06.05.2022 r.**

Wniosek o ZRID złożony: **14.07.2023 r.**

Termin wydania decyzji ZRID planowany: **18.10.2024 r.**

Data rozpoczęcia robót – po uzyskaniu ZRID

Planowana data zakończenia robót: **2027 r.** (S10), opóźnienia wynikające z przedłużonego okresu na wydanie ZRID



Budowa drogi S10 Bydgoszcz-Toruń, odcinek 2, węzeł Bydgoszcz Emilianowo - węzeł Solec

Długość odcinka: **8,6 km**

System realizacji: Projektuj & Buduj

Wykonawca: Polaqua

ZKK: 239 835 489,69 zł brutto

Zaawansowanie rzeczowe – etap projektowania

Data podpisania umowy: **02.09.2022 r.**


Wniosek o ZRID złożony: **01.12.2023 r.**

Termin wydania decyzji ZRID planowany: **02.12.2024 r.**

Data rozpoczęcia robót – po uzyskaniu ZRID

Planowana data zakończenia robót: **2027 r.**

- opóźnienia wynikające z przedłużonego okresu na wydanie ZRID



Budowa drogi S10 Bydgoszcz-Toruń, odcinek 3, węzeł Solec - węzeł Toruń Zachód

Długość odcinka: **21,2 km**

System realizacji: Projektuj & Buduj

Wykonawca: Kobylarnia; Mirbud

ZKK: 425 869 442,92 zł brutto

Zaawansowanie rzeczowe – etap projektowania

Data podpisania umowy: **06.05.2022 r.**


Wniosek o ZRID złożony: **06.03.2024 r.**

Termin wydania decyzji ZRID planowany: **03.12.2025 r.**

Data rozpoczęcia robót – po uzyskaniu ZRID

Planowana data zakończenia robót: **2026 r.**

- opóźnienia wynikające z przedłużonego okresu na wydanie ZRID



Budowa drogi S10 Bydgoszcz-Toruń, odcinek 4, Toruń Zachód – Toruń Południe

Długość odcinka: **11,9 km**

System realizacji: Projektuj & Buduj

Wykonawca: Konsorcjum: Rubau Polska; Poltores

ZKK: 339 949 475,71 zł brutto

Zaawansowanie rzeczowe – etap projektowania


Data podpisania umowy: **20.01.2023 r.**

Wniosek o ZRID złożony: **20.04.2024 r.**

Termin wydania decyzji ZRID planowany zgodnie z Umową: **20.11.2024 r.**

Data rozpoczęcia robót – po uzyskaniu ZRID

Planowana data zakończenia robót: **2027 r.**



Budowa drogi ekspresowej S10 A1 – Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej odcinek w woj. kujawsko-pomorskim

Długość odcinka: **40 km**


Etap realizacji: przygotowanie - w opracowaniu STEŚ

System realizacji: Projektuj & Buduj

Wykonawca dokumentacji - STEŚ: TPF & Databout

Data podpisania umowy na STEŚ: **04.08.2022 r.**

Planowana data złożenia wniosku o DŚU: **III kw. 2025 r.**



Budowa drogi ekspresowej S10 A1 – Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej odcinek w woj. mazowieckim

Długość odcinka: **60 km**


Etap realizacji: przygotowanie - w opracowaniu STEŚ

System realizacji: Projektuj & Buduj

Wykonawca dokumentacji - STEŚ: TPF & Databout

Data podpisania umowy na STEŚ: **04.08.2022 r.**

Planowana data złożenia wniosku o DŚU: **III kw. 2025 r.**





Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Wronia 53

00-874 Warszawa

tel. 22 375 88 88

e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl